



MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra: <b>Reforma e adequações do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - Módulo II do bloco 05</b>					Endereço: <b>Rua Pinheiro Machado, 205</b>				
Cliente: <b>Câmpus Avançado Novo Hamburgo</b>					Cidade: <b>Novo Hamburgo - RS</b>				

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 7.832,74	70%	R\$ 1.118,96	10%	R\$ 1.118,96	10%	R\$ 1.118,96	10%	R\$ 11.189,63	
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.361,83	60%	R\$ 2.907,89	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.269,71	
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 15.861,39	30%	R\$ 21.148,53	40%	R\$ 15.861,39	30%	R\$ -	0%	R\$ 52.871,32	
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ -	0%	R\$ 9.294,76	40%	R\$ 13.942,15	60%	R\$ -	0%	R\$ 23.236,91	
8. ESQUADRIAS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 16.130,83	40%	R\$ 24.196,25	60%	R\$ 40.327,08	
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.124,51	20%	R\$ 34.686,76	30%	R\$ 34.686,76	30%	R\$ 23.124,51	20%	R\$ 115.622,53	
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 359,07	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 359,07	
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ -	0%	R\$ 3.303,71	25%	R\$ 4.625,19	35%	R\$ 5.285,93	40%	R\$ 13.214,84	
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.805,90	100%	R\$ 2.805,90	
15. REVESTIMENTOS	R\$ 1.522,60	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.522,60	
16. VIDROS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 958,10	25%	R\$ 2.874,29	75%	R\$ 3.832,39	
17. PINTURA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.388,03	30%	R\$ 19.572,08	70%	R\$ 27.960,12	
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 8.793,16	10%	R\$ 39.569,22	45%	R\$ 39.569,22	45%	R\$ -	0%	R\$ 87.931,61	
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO	R\$ 6.237,50	25%	R\$ 6.237,50	25%	R\$ 6.237,50	25%	R\$ 6.237,50	25%	R\$ 24.950,00	
22. FORROS	R\$ -	0%	R\$ 3.822,97	20%	R\$ 3.822,97	20%	R\$ 11.468,90	60%	R\$ 19.114,83	
23. AR CONDICIONADO	R\$ 921,32	30%	R\$ 2.149,74	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.071,06	
24. PISO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.221,97	20%	R\$ 28.887,88	80%	R\$ 36.109,86	
Total da Etapa	R\$ 69.014,12	15%	R\$ 124.240,04	26%	R\$ 152.563,08	32%	R\$ 125.572,21	27%	R\$ 471.389,44	
Total Acumulado	R\$ 69.014,12	15%	R\$ 193.254,15	41%	R\$ 345.817,23	73%	R\$ 471.389,44	100%		

Pelotas, setembro de 2021.

<b>Grasiela Cignachi</b> Arquiteta e Urbanista CAU/RS A56289-0	<b>Caroline Borges Pilenghi</b> Engenheira Eletricista CREA/RS 190477	<b>Elton Luiz Pedroso</b> Engenheiro Civil CREA/RS 136347	<b>César R. Rosa</b> Arquiteto e Urbanista Técnico em Edificações do IFSul
--	---	---	--

De acordo:

<b>Davison Guimarães Sopena</b> Engenheiro Civil - CREA/RS 49868 Coordenador de Projetos	<b>Michel Formentin de Oliveira</b> Engenheiro Civil - CREA/RS 167210 Diretor de Projetos e Obras
--	---