

Obra: Câmpus São Leopoldo - Reforma Parte 1			Endereço: Avenida São Borja, 1860 - Bairro Rio Branco									
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			Cidade: São Leopoldo - RS									
ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 46.990,02	92%	R\$ 1.021,52	2%	R\$ 1.021,52	2%	R\$ 1.021,52	2%	R\$ 1.021,52	2%	R\$ 51.076,11	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 18.077,74	80%	R\$ 1.129,86	5%	R\$ 1.129,86	5%	R\$ 1.129,86	5%	R\$ 1.129,86	5%	R\$ 22.597,17	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 35.732,85	100%									R\$ 35.732,85	100,00%
6. SUPERESTRUTURA			R\$ 72.419,96	30%	R\$ 144.839,92	60%	R\$ 24.139,99	10%			R\$ 241.399,86	100,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R\$ 38.542,65	30%	R\$ 38.542,65	30%	R\$ 38.542,65	30%	R\$ 12.847,55	10%	R\$ 128.475,51	100,00%
8. ESQUADRIAS							R\$ 163.915,32	50%	R\$ 163.915,32	50%	R\$ 327.830,65	100,00%
9. COBERTURA					R\$ 49.324,50	60%	R\$ 24.662,25	30%	R\$ 8.220,75	10%	R\$ 82.207,50	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 14.444,10	10%	R\$ 57.776,42	40%	R\$ 43.332,31	30%	R\$ 28.888,21	20%	R\$ 144.441,04	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA			R\$ 6.772,62	10%	R\$ 27.090,47	40%	R\$ 20.317,85	30%	R\$ 13.545,23	20%	R\$ 67.726,16	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.413,85	5%	R\$ 44.483,12	30%	R\$ 29.655,41	20%	R\$ 25,00	30%	R\$ 22.241,56	15%	R\$ 148.277,06	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 5.823,16	17%	R\$ 10.276,16	30%	R\$ 10.276,16	30%	R\$ 7.878,39	23%			R\$ 34.253,87	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									R\$ 64.188,76	100%	R\$ 64.188,76	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 9.060,38	20%	R\$ 18.120,77	40%	R\$ 18.120,77	40%	R\$ 45.301,92	100,00%
16. VIDROS							R\$ 13.428,68	75%	R\$ 4.476,23	25%	R\$ 17.904,90	100,00%
17. PINTURA					R\$ 103.582,84	25%	R\$ 103.582,84	25%	R\$ 207.165,69	50%	R\$ 414.331,37	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 372,99	20%	R\$ 372,99	20%	R\$ 372,99	20%	R\$ 372,99	20%	R\$ 372,99	20%	R\$ 1.864,93	100,00%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO							R\$ 24.458,25	60%	R\$ 16.305,50	40%	R\$ 40.763,75	100,00%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 54.625,75	20%	R\$ 54.625,75	20%	R\$ 54.625,75	20%	R\$ 81.938,62	30%	R\$ 27.312,87	10%	R\$ 273.128,73	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 12.504,75	20,00%	R\$ 12.504,75	20,00%	R\$ 12.504,75	20,00%	R\$ 12.504,75	20,00%	R\$ 12.504,75	20,00%	R\$ 62.523,77	100,00%
22. FORRO			R\$ 32.241,77	25,00%	R\$ 45.138,48	35,00%	R\$ 45.138,48	35,00%	R\$ 6.448,35	5,00%	R\$ 128.967,08	100,00%
23. AR CONDICIONADO					R\$ 8.989,20	20,00%	R\$ 17.978,40	40,00%	R\$ 17.978,40	40,00%	R\$ 44.946,00	100,00%
24. PISO			R\$ 23.302,81	10%	R\$ 81.559,82	35%	R\$ 81.559,82	35%	R\$ 46.605,61	20%	R\$ 233.028,06	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 181.541,11</b>	<b>6,95%</b>	<b>R\$ 312.138,05</b>	<b>11,95%</b>	<b>R\$ 675.491,11</b>	<b>25,87%</b>	<b>R\$ 724.048,74</b>	<b>27,73%</b>	<b>R\$ 673.289,92</b>	<b>25,79%</b>	<b>R\$ 2.610.967,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 181.541,11</b>	<b>6,95%</b>	<b>R\$ 493.679,16</b>	<b>18,91%</b>	<b>R\$ 1.169.170,27</b>	<b>44,78%</b>	<b>R\$ 1.893.219,01</b>	<b>72,51%</b>	<b>R\$ 2.566.508,93</b>	<b>98,30%</b>	<b>R\$ 2.610.967,05</b>	

Pelotas, janeiro de 2025.

De acordo:

Documento assinado digitalmente  
gov.br DAVISON GUIMARÃES SOPENA  
Data: 26/02/2025 19:40:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos  
CREA/RS 49868

Documento assinado digitalmente  
gov.br MICHEL FORMENTIN DE OLIVEIRA  
Data: 26/02/2025 19:26:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Eng. Michel Formentin de Oliveira**  
Diretor de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense  
CREA/RS 167210